Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Genehmigungsplanung**	187d	Mon 13.03.23	Mon 18.09.23
2	**Bauantragsverfahren**	182d	Mon 13.03.23	Do 30.12.23
37	**Planung**	99d	Mon 13.03.23	Fre 11.08.23
77	**Abbruch**	98d	Mon 13.03.23	Fre 11.08.23
81	**Ausführung**	621d	Mon 13.03.23	Mon 19.05.25
82	**Baufeldfreiräumung**	21d	Mon 13.03.23	Mon 10.04.23
83	**Rohbau**	185d	Mon 22.04.24	Don 09.12.24
84	**Haus A**	181d	Mon 22.04.24	Don 03.12.24
85	**UG-EG**	61d	Mon 22.04.24	Mi 10.07.24
86	**OG**	61d	Do 13.06.24	Fre 06.09.24
87	Schalung + Armierung Wände	3d	Fre 13.09.24	Die 24.09.24
100	Betonierung Wände	1d	Mit 25.09.24	Mit 25.09.24
101	Backsteinmauer	1d	Fre 27.09.24	Die 01.10.24
102	Ausschalung Wände	1d	Fre 27.09.24	Fre 27.09.24
103	Schalung + Armierung Decke	8d	Mit 02.10.24	Fre 11.10.24
104	Betonierung Decke	1d	Mon 14.10.24	Mon 14.10.24
105	Betontreppenstiegen	1d	Die 15.10.24	Die 15.10.24
106	Ausschalung Decke	2d	Don 24.10.24	Fre 25.10.24
107	**OG**	61d	Mon 28.10.24	Mon 27.01.25
108	Schalung + Armierung Wände	4d	Die 15.10.24	Fre 18.10.24
109	Betonierung Wände	1d	Die 15.10.24	Fre 18.10.24
110	Ausschalung Wände	1d	Mon 21.10.24	Mon 21.10.24
114	Mauerarbeiten Wände	4d	Mon 21.10.24	Don 24.10.24
115	Schalung + Armierung Decke	5d	Don 24.10.24	Mit 30.10.24
116	Betonierung Decke	1d	Don 31.10.24	Don 31.10.24
117	Ausschalung Decke	2d	Don 07.11.24	Fre 08.11.24
118	Sandsteinfuhlung Betonwände	8d	Don 28.11.24	Don 05.12.24
119	**Haus B**	181d	Mon 22.04.24	Do 26.12.24
137	**UG**	61d	Mon 22.04.24	Mon 22.07.24
138	**EG**	61d	Mon 27.05.24	Don 19.08.24
139	**OG**	61d	Do 05.09.24	Don 28.11.24
157	Schalung + Armierung Wände	7d	Fre 30.08.24	Mon 09.09.24
158	Betonierung Wände	1d	Mon 09.09.24	Mon 09.09.24
159	Backsteinmauer	4d	Mon 09.09.24	Don 12.09.24
160	Ausschalung Wände	1d	Die 10.09.24	Die 10.09.24
161	Schalung + Armierung Decke	5d	Mit 11.09.24	Die 17.09.24
162	Betonierung Decke	1d	Don 26.09.24	Don 26.09.24
163	Betontreppenstiege	2d	Fre 27.09.24	Mon 30.09.24
164	Ausschalung Decke	2d	Mon 14.10.24	Die 15.10.24
165	**EG**	61d	Mon 27.05.24	Mon 19.08.24
166	Schalung + Armierung Wände	8d	Fre 27.09.24	Fre 04.10.24
167	Backsteinmauer	3d	Mit 02.10.24	Fre 04.10.24
168	Betonierung Wände	1d	Fre 04.10.24	Fre 04.10.24
169	Ausschalung Wände	1d	Mon 07.10.24	Mon 07.10.24
170	Schalung + Armierung Decke	7d	Mon 07.10.24	Die 15.10.24
171	Betonierung Decke	1d	Mit 16.10.24	Mit 16.10.24
172	Ausschalung Decke	2d	Don 24.10.24	Fre 25.10.24
173	**Rohbauarbeiten**	181d	Mon 22.04.24	Fre 13.12.24
174	**23 Elektroinstallationen**	111d	Do 30.04.24	Mit 29.03.25
175	23 Potentialausgleich in Bodenplatte	5d	Die 30.04.24	Die 07.05.24
176	23 Einlegearbeiten	38d	Die 07.05.24	Mit 09.10.24
177	23 Rohmontage Stiegenaren	30d	Don 19.09.24	Mit 30.10.24
178	23 Kabelverlegung	30d	Don 10.10.24	Mit 20.11.24
179	23 Erstellen Zentrale	25d	Don 21.11.24	Mit 08.01.25
180	23 Hausanführung	2d	Don 09.01.25	Fre 10.01.25
181	23 Endmontage	28d	Do 20.02.25	Mit 26.03.25
182	**24 Heizungsinstallationen**	181d	Die 07.05.24	Mon 13.01.25
183	24 Einlegearbeiten	38d	Die 07.05.24	Mit 09.10.24
184	24 Verlegen Entlüftungsleitungen Hausanführung	2d	Fre 09.08.24	Mon 09.07.24
185	24 Rohmontage Stiegenaren	30d	Don 19.09.24	Mit 30.10.24
186	24 Rohmontage Kühlmaugverteiler	15d	Don 17.10.24	Mit 06.11.24
187	24 Entlüftungsleitungen	8d	Mon 18.11.24	Mit 27.11.24
188	24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B	4d	Die 03.12.24	Fre 06.12.24
189	24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A	4d	Die 17.12.24	Fre 20.12.24
190	24 Installation Technikzentrale inkl. WP	32d	Don 27.02.25	Fre 11.04.25
191	**25 Sanitärinstallationen**	181d	Mon 07.05.24	Mon 13.01.25
192	244 Einlegearbeiten	38d	Die 07.05.24	Mit 09.10.24
193	244 Rohmontage Stiegenaren	30d	Don 19.09.24	Mit 30.10.24
194	244 Endmontage Lüftung	3d	Mit 02.04.25	Fre 04.04.25
195	**25 Sanitärinstallationen**	111d	Mon 22.04.24	Fre 13.09.24
196	25 Pumpenschacht Technikraum	2d	Mon 22.04.24	Die 23.04.24
197	25 Einlegearbeiten	77d	Die 07.05.24	Die 10.09.24
198	25 Rohmontage Stiegenaren	30d	Mit 21.08.24	Die 01.10.24
199	25 Rohmontage Nasszellen/Küchen	25d	Mit 02.10.24	Die 05.11.24
200	25 Erstellung Zentrale	20d	Mit 13.11.24	Die 10.12.24
201	25 Hausanführung	2d	Mit 11.12.24	Don 12.12.24
202	25 Endmontage Apparate Haus B	15d	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25
203	25 Endmontage Apparate Haus A	15d	Mon 24.02.25	Fre 14.03.25
204	**Fensterarbeiten**	181d	Die 29.08.24	Mon 06.05.25
205	Vergabe Fenster	1d	Fre 29.08.24	Mon 01.07.24
206	Produktion Fenster	80d	Mon 01.07.24	Die 08.10.24
207	**Haus B**	181d	Mon 22.04.24	Mon 06.05.25
208	Abdichtung unter Fenster	3d	Mon 21.10.24	Mit 23.10.24
209	Montage Fenster	10d	Die 29.10.24	Mon 11.11.24
210	Dachrand Einfettung	4d	Mit 30.10.24	Mon 04.11.24
211	Flachdach Dampfsperre	3d	Die 05.11.24	Don 07.11.24
212	Flüssigkunststoffabdichtung Fenster	3d	Don 07.11.24	Mit 13.11.24
213	Montage Dämmung Dach	4d	Fre 08.11.24	Mit 13.11.24
214	Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA	11d	Don 14.11.24	Don 28.11.24
215	Abdichtung Flachdach + Balkone	8d	Don 14.11.24	Don 21.11.24
216	Einmessung Stiren	1d	Fre 22.11.24	Fre 22.11.24
217	Produktion Storen	36d	Mon 25.11.24	Fre 24.01.25
218	Montage Leibungen Fassade (Blech)	8d	Fre 29.11.24	Die 10.12.24
219	Montage Schelcnplatten Fassade	12d	Mit 11.12.24	Don 09.01.25
220	Glasgeländer Terrassen	8d	Fre 10.01.25	Die 21.01.25
221	Plattenarbeiten Balkone	8d	Mit 22.01.25	Fre 31.01.25
222	Montage Vertikalstoren	4d	Mon 27.01.25	Don 30.01.25
223	Montage Sonnenschutz	2d	Fre 31.01.25	Mon 03.02.25
224	Demontage Gerüst	2d	Die 04.02.25	Mit 05.02.25
225	Montage Garagentore	2d	Don 03.04.25	Fre 04.04.25
226	**Haus A**	87d	Mo 18.01.25	Mo 19.05.25
227	Montage Fenster	3d	Die 12.11.24	Fre 22.11.24
228	Dachrand Einfettung	4d	Fre 15.11.24	Mit 20.11.24
229	Flachdach Dampfbremse	3d	Don 21.11.24	Mon 25.11.24
230	Abdichtung Flachdach + Balkone	8d	Mit 20.11.24	Mit 27.11.24
231	Flüssigkunststoffabdichtung Fenster	3d	Mit 20.11.24	Die 26.11.24
232	Einmessung Storen	1d	Fre 22.11.24	Fre 22.11.24
233	Produktion Storen	36d	Mon 25.11.24	Fre 24.01.25
234	Montage Dämmung Dach	4d	Die 26.11.24	Fre 29.11.24
235	Montage Hausanschlusskapelle	2d	Mon 25.11.24	Die 26.11.24
236	Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA	11d	Mon 25.11.24	Fre 10.12.24
237	Montage Leibungen Fassade (Blech)	8d	Mit 11.12.24	Don 20.12.24
238	Montage Schelcnplatten Fassade	12d	Mon 06.01.25	Die 21.01.25
239	Glasgeländer Terrassen	8d	Fre 10.01.25	Die 21.01.25
240	Plattenarbeiten Balkone	8d	Mon 03.02.25	Mit 12.02.25
241	Montage Vertikalstoren	4d	Don 30.01.25	Die 04.02.25
242	Montage Sonnenschutz	2d	Die 04.02.25	Mit 05.02.25
243	Demontage Gerüst	2d	Mit 05.02.25	Don 06.02.25
244	Montage Garagentore	2d	Don 03.04.25	Fre 04.04.25
245	**Umgebung**	181d	Mo 18.01.25	Mo 29.09.25
246	Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B	14d	Die 05.11.24	Fre 22.11.24
247	Einbau Pflastersteigen	10d	Die 03.12.24	Mon 16.12.24
248	Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A	11d	Die 07.01.25	Die 21.01.25
249	Schallschutzwände Glas	8d	Fre 21.03.25	Die 01.04.25
250	Rohplanie	15d	Fre 07.02.25	Don 27.02.25
251	Senkrecht Stützmauer + Grünflächen	15d	Fre 28.02.25	Don 20.03.25
252	Vorplätze	20d	Fre 21.03.25	Don 17.04.25
253	**Übergabe**	0d	Mo 19.05.25	Mo 19.05.25
254	Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen	8d	Mon 14.04.25	Fre 25.04.25
255	Abnahme Bauherrschaft	1d	Mon 05.05.25	Mon 05.05.25
256	Übergaben / Mängelbehebungen	10d	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25
257	Start Nutzung	0 W	Mon 19.05.25	Mon 19.05.25

S.G.S Baumanagement AG Brucknerstr.11 8032 Wörthsee
T +41 44 580 61 60 F +41 44 580 61 99 info@sgs-a.ch www.sgs-a.ch